

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cuarto Trimestre 2019

441-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE

2K01719 / E103T2 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares del nivel de educación superior según las necesidades de cada plantel. Aplica para todas las escuelas públicas y tiene por objeto ampliar, mejorar y mantener en buen estado físico la infraestructura, así como optimizar el funcionamiento de la misma, que permita mantener instalaciones dignas.	OBJETIVO	Alumnos de superior	672	728	1,400
	POSTERGADA	Alumnos de superior	7,301	10,418	17,719
	POTENCIAL	Alumnos de superior	7,877	11,242	19,119
	REFERENCIA	Alumnos de superior	17,636	25,170	42,806
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	0	4,070,256		4,070,256	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	12	Promover la inclusión y la igualdad del sistema educativo para contribuir a la conformación de una sociedad más justa en favor de las personas vulneradas.
Estrategia	02	Mejorar las condiciones físicas de los espacios educativos que se encuentran en escuelas ubicadas en zonas de alto rezago social, que permita otorgar una educación inclusiva y en igualdad de oportunidades a sus estudiantes, con relación a las y los estudiantes que pertenecen a otro segmento de la población.
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PS1	Programa Sectorial de Educación 2017 2021
Tema	0	
Subtema	12	Creación, mejoramiento y ampliación de nuevos espacios y escenarios educativos
Objetivo	00	Creación, mejoramiento y ampliación de nuevos espacios y escenarios educativos
Estrategia	01	Mejorar las condiciones de la infraestructura escolar, su equipamiento y mobiliario, para fortalecer y ampliar los servicios formativos con un enfoque equitativo, incluyente, sustentable y congruente con las necesidades específicas del sector, de acu
Línea de Acción	01	Ampliar y adecuar la infraestructura escolar para atender la demanda del servicio educativo, incluye la planeación y proyección de la calidad y cantidad de los procesos educativos.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	0	1,170,256	0	1,170,256
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1533119	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2019		ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1533119	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2019	2K01719	FEDERAL	0.00	0	2,900,000	0	2,900,000
2533119	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cuarto Trimestre 2019

Ultima Actualización 31/12/2019
 Hoja No. 2 de 2
 Fecha Impresión 06/10/2020
 PRBRREP565_m

441-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE

2K01719 / E103T2 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN Contribuir a incrementar la cobertura en educación superior mediante la infraestructura física y/o equipamiento de la Universidad Tecnológica Paso del Norte.	PROPÓSITO Los alumnos y alumnas, personal docente y administrativo de la Universidad Tecnológica Paso del Norte cuentan con instalaciones adecuadas para el desarrollo de las actividades recreativas y seguridad.
---	--

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Espacios Rehabilitados	4,070,256			Espacio	100.00	ACUMULADO	65.00	65.00	65.00	65.00		Jóvenes	1,400	1,225	87.50	1,225.00	87.50	521	704	Matrícula del trimestre septiembre-diciembre
C0101	Supervisión de espacios rehabilitados	4,070,256			Supervisiones	3.00	ACUMULADO	1.00	33.33	1.00	33.33										
C0102	Realización de licitaciones			0.00	Licitaciones	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	1.00	100.00	Se tenía programada la licitación para el mes de agosto se solicitó y se autorizó que se hiciera adjudicación directa para la instalación de malla ciclónica perimetral mesas con malla sombra y fachada de cafetería									
C0103	Elaboración de expedientes técnicos			0.00	Expedientes Técnicos Elaborados	1.00	ACUMULADO	1.00	100.00	1.00	100.00										
C02	Espacios equipados en edificio de educación superior			0.00	Espacios acondicionados	22.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Alumnas y alumnos	1,225	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0201	Elaboración de proyecto para el acondicionamiento de edificios			0.00	Proyecto	1.00	ACUMULADO	1.00	100.00	1.00	100.00										
C0202	Realización de Licitaciones			0.00	Licitaciones	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0203	Cotización solicitada con tres diferentes proveedores			0.00	Proveedores	3.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
Total		4,070,256						37.29		49.79					43.75		43.75				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

C02: Aún no se ha llevado a cabo el equipamiento de espacios en el edificio de docencia debido a que no se ha llevado a cabo la licitación.
C0202: Aún no se lleva a cabo la licitación, debido a trámites pendientes para la publicación en el Diario Oficial de la Federación.
C0203: Aún no se reciben cotizaciones por parte de proveedores.

Titular de Dependencia

 Ing. Alfredo Attolini Pesqueira
 Rector

Titular de Dependencia Cabeza de Sector

 Dr. Carlos González Herrera
 Secretario de Educación y Deporte